番号	学校名	策定箇所図番·	号	通学路の危険要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	当初の対策案	対策の進捗状況		担当部署
2	塙小学校	塙小その1	2		生活道路で朝晩交通量が多い。歩道がない(白 線のみ)	通学路表示	Δ	通学路表示設置予定 看板設置予定 R3年度測量設計実施予定	教育委員会 まち整備課(R1)
5	塙小学校	塙小その1	(5)	北原方面への県道西側部分	車の往来が多い。歩道がない(白線のみ)	通学路表示	≙ O		まち整備課・土木事務所・建設事務所
7	塙小学校	塙小その1	7	台宿南原団地付近の道路		通学路の変更は行われているが通 行する児童がいるため拡幅の検討 をする。	Δ	歩道が切れている先の路側を舗装し通行できる ようにしたので、通学路の変更を検討する。 町営住宅入居者の退去待ちである(R3)	まち整備課
25	塙小学校				道幅が狭く車1台通るのがやっとで、車が通ると きの待避場所がない。	待避場所は1か所あり増設が困難なことから通学路の看板の設置を検討する。	Δ	看板設置を検討中(R3)	教育委員会 まち整備課(R1)
27	塙小学校			第二渋井踏切	列車が走っている時の待避場所がない。	見通しを悪くしている建物の撤去後に、待避場所の検討をする。		新たに建てる建物の見通しがたたない。現在は 見通しが良い。 北野松岡線の改良とあわせて調整したい。(R3)	まち整備課
16	塙小学校 (旧常豊小学校)	常小	6	常世中野方面からR289区間	幅員が狭く歩道もない。	改良計画を検討する。	Δ	測量済みであるが、工事の完成には長期間かかる 改良工事が進んでいる。(R1) 川上東河内線の新設工事が進んでいる。R3年度 橋梁工事発注。R4年度舗装工事完了で供用開 始予定(R3)	まち整備課
19	塙小学校 (旧高城小学校)	塙小その2	1	伊香バス停付近	カーブで見通しが悪い。大型車の通行も多く、スピードを出す車が多い。 歩道がなくて危険である。	速度規制・デリネーター・カラー歩道 歩道の設置	Δ	歩道設置予定 R4年度までに用地買収完了。R5年度に歩道工 事着手予定(R3)	警察署·土木事務所·建設事務所
20	塙小学校			柳町地内の町道脇の側溝	側溝が深く、通学路のすぐ脇にあるため、危険で ある。	防護網の設置	0	今年度設置完了。対策済(R3)	農林推進課

「塙小学校」対策メンバー: 教育委員会、小学校、生活環境課、まち整備課、農林推進課、棚倉警察署、県南建設事務所、棚倉土木事務所、郡山国道事務所

番号	学校名	策定箇所図番号		通学路の危険要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	当初の対策案		対策の進捗状況	担当部署
17	笹原小学校	笹原			信号もなく、変則交差点であるとともに、カーブ途中に横断歩道があるため、児童の横断に気付きにくい場所である。	平成29年度から改良工事を予定。 現行では通学路の看板を設置して いる。	≙ O		土木事務所·建 設事務所
18	笹原小学校	笹原	2	世界小学校学区 かとや商店脇の	道路が狭く歩道もないが、大型車両が多く通行する。中でもここは、道が直角にカーブしており見通 しが悪く大変危険である。		<u> </u>		土木事務所·建 設事務所
29	笹原小学校			学区内の県道27号線全体	ガードレールがなく歩道部分も狭い。	改良計画を検討する。 現行では通学路の看板を 設置している。	Δ		土木事務所·建 設事務所
39	笹原小学校			学校前バス停留所	バス停留所周辺の白線、駐車禁止の文字が消え かけていて危険	白線、駐車禁止の文字の補修	<u>♣</u> O	R2年度実施。対策済(R3)	教育委員会

「笹原小学校」対策メンバー:教育委員会、小学校、生活環境課、まち整備課、農林推進課、棚倉警察署、県南建設事務所、棚倉土木事務所、郡山国道事務所

番号	学校名	策定箇所図番号	通学路の危険要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	当初の対策案	対策の進捗状況	担当部署
32	塙中学校		学区内の県道242号線全体 及び上町地内の県道27号線	ガードレールがなく歩道部分が狭い。	改良方法について検討する。	検討中 - 部について測量中(R2) - 市部について今年度から用地買収開始。R5 から工事着手予定(R3)	土木事務所·建 丰度 設事務所
33	塙中学校		県道27号線と県道242号線とのT字 路交差点	歩道はあるが片側のみで幅員が1mに満たなく、 車道は2車線が確保できず路肩幅も狭いため、自 転車の通行や歩行者のすれ違いに支障があり、 車両の左折時に巻き込み等が発生する危険も大 きいことから、交差点の改良が必要である。		検討中 測量中(R2) 今年度から用地買収開始。R5年度から工事 予定(R3)	土木事務所·建 音手 設事務所
34	塙中学校			ブロックがひび割れ、傾いており、倒壊の危険が ある。通学路でもあるため、安全の確保が必要と 思われる。	所有者への改善要請	□ 面道脇であるため確認はしている。所有者と 渉を今後も続けていく。(R3)	か交 まち整備課
35	塙中学校		場中子校から旧吊豆小子校までの 道数(周道242年線)	自転車の通学路になっており、通学時に交通量 が多いこと、道路のアスファルトがでこぼこで危 険である。	歩道の草刈りの実施	Δ 草刈りは今年度実施済(R3)	土木事務所·建 設事務所

「塙中学校」対策メンバー:教育委員会、中学校、生活環境課、まち整備課、農林推進課、棚倉警察署、県南建設事務所、棚倉土木事務所、郡山国道事務所

番号	学校名	策定箇所図番号		通学路の危険要注意箇所	通学路の状況・危険の内容 当初の対策案		対策の進捗状況		担当部署
41	塙小学校	整備課 自宅からバス停 等までの通学路 の整備	3	町道塙棚倉線	国道118号と接続しているため大型車の通行が 多い。	車道と歩道の明確化	Δ	一部R3年度工事完了 R2年度測量設計発注予定済 R4年度用地買収と工事着手予定(R3)	まち整備課
42	塙小学校	整備課 自宅からバス停 等までの通学路 の整備	4	国道118号(末広町工区)	さくらタウン末広分譲に伴い、通学者の増加が見 込まれる	歩道の拡大、確保	-	県要望 (片側に歩道があるため、事業着手予定なし)	県南建設事務 所·棚倉土木事 務所
43	塙小学校	整備課 自宅からバス停 等までの通学路 の整備	(5)	町道塙若宮線	朝晩の通行量も多いが、見通しが悪く、歩道が確保されていない	町道の拡幅(道路改良)を実施し、 歩行者の安全を確保する	Δ	R3年度測量設計実施予定	まち整備課
44	塙小学校	整備課 自宅からバス停 等までの通学路 の整備	6	国道118号(上石井工区)	歩道が狭い。	歩道の拡大、確保	-		県南建設事務 所·棚倉土木事 務所
45	塙小学校	整備課 自宅からバス停 等までの通学路 の整備	7	町道下川原線	舗装の劣化、一部砂利となっている。車両のすれ 違いも難しい	舗装補修の実施、待避スペースの 確保	Δ	計画的に舗装補修を実施 整備について検討中 R3年度測量設計発注済。工事着手予定(R3)	まち整備課
46	塙小学校 笹原小学校	整備課 自宅からバス停 等までの通学路 の整備	8	町道川上東河内線	通学バス路線、通行量かなり多いため、舗装の 劣化。歩道周辺に草が茂っている。	舗装補修の実施(歩道含む)	Δ	R3年度測量設計発注済 R4年度工事着手予定(R3)	まち整備課
47	笹原小学校	整備課 自宅からバス停 等までの通学路 の整備	9	主要地方道塙大津港線	通行量が多いが、小学校周辺及びバス路線停留 所付近の歩道の確保。清水橋拡幅改良。	道路改良の実施(継続)	Δ	一部実施中 国土調査実施中。その後、事業着手(R3)	県南建設事務 所·棚倉土木事 務所
48	笹原小学校	整備課 自宅からバス停 等までの通学路 の整備	10	県道高萩塙線(木野反〜片貝工 区)	通行量が多いが幅員が狭い。バス停留所付近、 歩道の確保。	道路改良の実施(継続)	Δ	県要望 木野反工区実施中(用地買収。R4工事着手予 定)(R3) 湯岐工区は、木野反工区完了次第、工事着手予 定(R3)	県南建設事務 所・棚倉土木事 務所
49	塙中学校	整備課 自宅からバス停 等までの通学路 の整備	11)	国県道、町道	自転車通学者の安全確保。自動車に対する自転 車通学の認識	自転車通行帯の確保。自転車通行 帯表示(矢羽根、ブルーライン等)	-	県と町、統一的な施工方法で実施要望	県南建設事務 所・棚倉土木事 務所・まち整備課
50	笹原小学校	整備課 自宅からバス停 等までの通学路 の整備	9	主要地方道塙大津港線	歩道がない。徒歩通学者の安全確保	歩行者通行帯の路面標示(カラー 舗装等)	-	県要望	県南建設事務 所·棚倉土木事 務所
51	塙小学校 塙中学校	整備課 自宅からバス停 等までの通学路 の整備	12	国県道の交差点	交差点での事故予防。通学者が安全に信号待ち ができる空間整備	防護柵等の設置	-	県要望	県南建設事務 所·棚倉土木事 務所

「整備課」対策メンバー:教育委員会、小学校、中学校、生活環境課、まち整備課、棚倉警察署、農林推進課、県南建設事務所、棚倉土木事務所、郡山国道事務所