

番号	分類	路線名	区分	調査延長 (m)	要措置延長 (m)	措置済延長 (m)	点検 実施時期	診断結果	措置内容	措置 実施時期	措置費用 (千円)
1	C	北野松岡線	1級	4,435	1,872	1,574	H26	区分Ⅲ	路上路盤再生工法	H26～	139,987
2	C	塙勿来線	1級	12,185	2,849	1,746	H26	区分Ⅲ	全層打ち換え工法	H30～	98,299
3	C	塙棚倉線	1級	1,740	243	100	H26	区分Ⅲ	表層打ち換え工法	R2～	62,721
4	C	川上東河内線	1級	5,405	1,800	0	H26	区分Ⅲ	路上路盤再生工法	H31～	126,000
5	C	一本木湯沢線	1級	3,750	600	0	H26	区分Ⅲ	切削オーバーレイ工法		16,800
6	C	前田矢祭線	1級	4,445	1,050	788	H26	区分Ⅲ	全層打ち換え工法	H28～	60,981
7	C	下植田石井線	1級	325	190	0	H26	区分Ⅲ	表層打ち換え工法		5,320
8	C	西河内堀越線	2級	4,300	600	233	H26	区分Ⅲ	表層打ち換え工法	H31～	23,294
9	C	湯船山畑大畑線	2級	1,960	500	0	H26	区分Ⅲ	オーバーレイ工法		30,000
10	C	小田井田田代線	2級	1,920	640	540	H26	区分Ⅲ	表層打ち換え工法	H31～	22,848
11	C	那倉矢塚線	2級	4,990	1,300	280	H26	区分Ⅲ	全層打ち換え工法	H28～	78,864
12	C	落合殿畑線	2級	3,245	1,200	1,054	H26	区分Ⅲ	切削オーバーレイ工法	H31～	42,139
13	C	呼石鳩ノ宮線	2級	4,235	600	170	H26	区分Ⅲ	切削オーバーレイ工法	H30～	28,853
14	C	羽原谷地宝坂線	2級	535	540	302	H26	区分Ⅲ	表層打ち換え工法	H31～	17,781
15	C	稲沢八槻線	2級	1,455	500	190	H26	区分Ⅲ	表層打ち換え工法	H31～	20,418
16	C	折戸西之内線	2級	2,545	1,330	740	H26	区分Ⅲ	全層打ち換え工法	H31～	68,423
17	D	西河内塩沢線	その他	3,370	1,200	360	H26	区分Ⅲ	オーバーレイ工法	H26～	98,177
18	C	上福沢1号線	その他	3,735	1,400	1,025	H26	区分Ⅲ	路上路盤再生工法	H27～	98,407
19	D	小高金堀沢線	その他	695	200	0	H27	区分Ⅲ	オーバーレイ工法		6,000
20	D	炭釜金平線	その他	661	200	0	H27	区分Ⅲ	オーバーレイ工法		6,000
21	D	雨谷中塚線	その他	1,651	200	0	H27	区分Ⅲ	オーバーレイ工法		6,000
22	D	西河内上線	その他	684	500	0	H27	区分Ⅲ	切削オーバーレイ工法		14,000
23	D	伊香古宿線	その他	911	500	360	H27	区分Ⅲ	表層打ち換え工法	R3～	12,538
24	D	桜下観音線	その他	178	100	0	H27	区分Ⅲ	オーバーレイ工法		3,000
25	D	清水大畑線	その他	2,466	300	0	H27	区分Ⅲ	オーバーレイ工法		9,000
26	D	弘川線	その他	393	200	0	H27	区分Ⅲ	オーバーレイ工法		6,000
27	D	折籠南線	その他	3,188	1,000	453	H27	区分Ⅲ	表層打ち換え工法	H30～	21,327
28	D	日向松塚矢塚線	その他	2,436	1,000	708	H27	区分Ⅲ	表層打ち換え工法	H30～	16,002
29	D	長久木線	その他	4,733	650	172	H27	区分Ⅲ	表層打ち換え工法	R3～	19,953
合計				82,571	23,264	10,795					1,159,131

## 以下、措置済路線

番号	分類	路線名	区分	調査延長 (m)	要措置延長 (m)	措置済延長 (m)	点検 実施時期	診断結果	措置内容	措置費用 (千円)
済	C	塙台宿線	1級	600	543	543	H26	区分Ⅲ	表層打ち換え工法	21,456
済	C	松岡棚倉線	2級	300	236	236	H26	区分Ⅲ	表層打ち換え工法	4,111
済	C	板庭田の作湯船線	2級	2,170	515	515	H26	区分Ⅲ	表層打ち換え工法	9,922
済	C	萩平橋本線	2級	1,445	785	785	H26	区分Ⅲ	表層打ち換え工法	25,643
済	C	阿武隈26号線	その他	1,060	1,004	1,004	H26	区分Ⅲ	全層打ち換え工法	65,908
済	D	湯沢猫穴線	その他	1,447	475	475	H27	区分Ⅲ	表層打ち換え工法	6,830
済	D	鎌田線	その他	1,865	505	505	H27	区分Ⅲ	表層打ち換え工法	8,030
済	D	真名畑前田線	その他	563	323	323	H27	区分Ⅲ	表層打ち換え工法	5,305
済	D	下川原線	その他	489	288	288	H27	区分Ⅲ	表層打ち換え工法	6,880
済	D	清水和久見明線	その他	1,214	439	439	H27	区分Ⅲ	表層打ち換え工法	9,206
済	D	薄久保線	その他	178	180	180	H27	区分Ⅲ	表層打ち換え工法	3,690
合計				11,331	5,293	5,293				166,981

総計 93,902 (m) 28,557 (m) 16,088 (m) 1,326,112 (千円)